

Raport z realizacji "Programu modernizacji chodników w Gdańsku" w 2014 r

lp	ulica / lokalizacja chodnika	zdjęcia	długość chodnika kwalifikowane go do remontu / budowy (mb)	uwarunkowania realizacyjne	koszty realizacji	koszt razem	Termin realizacji	Wykonanie (stopień zaawansowania robót w %)	Dzielnica Administracyjna
1	Ul. M. Skłodowskiej-Curie	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 220 mb		chodnik 165 000	165 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Aniotki
2	Ul. Broniewskiego	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 105mb		chodnik 50 000	50 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Brzeźno
3	Ul. Dunikowskiego (odcinek od ul. Dunikowskiego do bud. nr 10, 11)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 250 mb	chodnik asfaltowy	chodnik 90 000	90 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Brzeźno
4	Ul. E. Plater (odcinek od ul. Chodkiewicza do ul. Dworskiej)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 170 mb	Budowa chodnika w połączeniu z remontem jezdni	chodnik 80 000 jezdni 120 000 Razem 200 000	200 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Brzeźno
5	Ul. Gdańska	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 250mb	z jednoczesnym ograniczeniem powierzchni zieleni	chodnik 90 000	90 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Brzeźno
6	Ul. Hallera (odcinek od ul. Wczasy do ul. Brzeźnieńskiej)		remont istniejącego chodnika 170 mb	remont istniejącego chodnika tacznie z utwardzeniem drogi równoległej do promenady wraz z miejscami parkingowymi do granicy drzew	chodnik 135 000 jezdni 120 000 Razem 255 000	255 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Brzeźno
7	Ul. Niepołomska (odcinek od ul. Starogardzkiej do ul. Ametystowej)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 1300 mb	Budowa chodnika w połączeniu z remontem jezdni	390000 jezdni 1400000 Razem 1 790 000	1 790 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Chełm- Gdańsk Południe
8	Ul. Jabtoniowa	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 480 mb		chodnik 108 000	108 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Chełm- Gdańsk Południe
9	Ul. Podleckiego	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 250 mb	Budowa chodnika w połączeniu z remontem jezdni	chodnik 56 000	56 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Chełm- Gdańsk Południe
10	Ul. Starogardzka (odcinek od ul. Niepołomskiej do Domu Pomocy Społecznej)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 1180 mb	Budowa chodnika	chodnik 354 000	354 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Chełm- Gdańsk Południe
11	Ul. Warszawska (odcinek od ul. Piotrkowskiej do ul. Wieżyckiej)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 750 mb		chodnik 225 000	225 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Chełm- Gdańsk Południe
12	Ul. Kartuska (odcinek od ul. Zwierzynieckiej w kier. ul. Pólnicy)		budowa nowego chodnika 305 mb remont		chodnik 114 000	114 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Jasień
13	Ul. Leszczyńska	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 450mb	Budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni	120 000 jezdni 400 000 Razem 520 000	520 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Jasień
14	Ul. Bysewska		budowa nowego chodnika				Ustąpiono od realizacji zadania w 2014 r. - Realizacja w ramach " Modernizacja chodników na terenie Gdańsk" w 2015 r.	0	Kokoszki
15	Ul. Gostyńska	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 1100mb		chodnik 248 000	248 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Kokoszki
16	Ul. Inżynierska	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 455mb		chodnik 140 000	140 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Kokoszki

17	Ul. Kartuska (odcinek od nr 445 do przystanku autobusowego - kier. ul. Nowatorów)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 150mb		chodnik 40 000	40 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Kokoszki
18	Ul. Nowatorów (odcinek od ul. Metalowców do ul. Kartuskiej)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 260mb	Budowa chodnika w połączeniu z remontem jezdni	Chodnik 80 000 jezdni 350 000 Razem 430 000	430 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Kokoszki
19	Ul. Smęgorzyńska	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 1310 mb	z odzyskiwanych płyt jako rozwiązanie tymczasowe	chodnik - 400 000	400 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Kokoszki
20	Ul. Otomińska- (odcinek od ul. Mamuszki do ul. Goplańskiej)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 350 mb	Remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni	chodnik 135 000 jezdni 650 000 razem 785 000	785 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Kokoszki
21	Armii Krajowej - parkuj i jedź (rejon ul. Łostowickiej)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 50 mb	Budowa nowego chodnika łącznie z utwardzeniem nawierzchni gruntowej	chodnik 30 000 jezdni 75 000 Razem 105 000	105 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Łostowice
22	Ul. Mjr. Stabego	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 170 mb		chodnik 70 000	70 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Matarnia
23	Ul. Radarowa	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 1310mb	od Słowackiego do szkoły	chodnik 395 000	395 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Matarnia
24	Ul. Telewizyjna	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 90mb		chodnik 26 000	26 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Matarnia
25	Ul. Okrąg	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 290 mb		chodnik 138 000	138 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Młyniska
26	Ul. Cystersów-Kanapariusza	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 770 mb		chodnik 300 000	300 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Oliwa
27	Ul. Opacka	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 300		chodnik 68 000	68 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Oliwa
28	Ul. Sierpowa	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 265 mb	Budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni	chodnik 60 000 jezdni 199 000 Razem	259 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Olszynka
29	Żarnowiecka	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 80 mb	Budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni	25 000 jezdni 80 000 Razem 105 000	105 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Olszynka
30	ul. Trakt Św. Wojciecha (skrzyżowanie Sandomierska - Podmiejska)		remont chodnika 300 mb	Remont chodnika łącznie z przebudową nawierzchni jezdni	chodnik 100 000 jezdni 900 000 Razem 1 000 000		Odstąpiono od realizacji zadania w 2014 r. Realizacja w ramach "Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska" w 2015 r. (finansowanie) Budżet	0	Orunia - Św. Wojciech - Lipce
31	Ul. Żuławska (odcinek od ul. Przyjemnej do ul. Grabowej)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 160 mb		chodnik 72 000	72 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Orunia -Św. Wojciech-Lipce
32	Ul. Wschodnia (na odcinku od ul. Smętnej do końca zabudowy mieszkaniowej)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 690 mb		chodnik 155 000	155 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Orunia-Św.Wojciech-Lipce
33	Ul. Barniewicka (odcinek od ul. Pegaza do ul. Nowy Świat) Ul. Barniewicka (odcinek od ul. Pegaza do ul. Nowy Świat)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 1100 mb	Budowa chodnika w połączeniu z remontem jezdni	chodnik 117 000 jezdni 550 000 razem 667 000	667 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Osowa
34	Ul. Seleny	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 320mb	Budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni płyty YOMB	chodnik 72 000 jezdni 240 000 Razem 312 000	312 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Osowa

35	Ul. Jutrzenki		budowa nowego chodnika 170 mb	Budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni	chodnik 39 000 jezdni 140 000 Razem 179 000		odstąpiono od realizacji zadania w 2014 r. Realizacja w 2015 r. w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2015 r. przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	0	Osowa
36	Ul. Majdera (odcinek od ul. Beniowskiego do ul. Zgody II)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 260 mb		chodnik 180 000	180 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Przymorze Małe
37	Ul. Poznańska (odcinek od ul. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 210 mb		chodnik 126 000	126 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100.	Przymorze Małe
38	Ul. Bora-Komorowskiego (dojsście do kościoła)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 200 mb		chodnik 105 000	105 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Przymorze Małe
39	Ul. Mściwoja II	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 140mb		chodnik 90 000	90 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Przymorze Małe
40	Ul. Zgody II	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 170 mb		chodnik 90 000	90 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Przymorze Małe
41	Ul. Ziemowita	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 200mb	Budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni	60 000 jezdni 160 000 Razem 220 000	220 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Przymorze Małe
42	Ul. Piastowska (odcinek od ul. Beniowskiego do ul. Poznańskiej)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 260mb		chodnik 156 000	156 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Przymorze Wielkie
43	Ul. Piastowska (odcinek od ul. Mieszka I do ul. Tysiąclecia)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 390 mb		chodnik 150 000	150 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Przymorze Wielkie
44	Ul. Powstańców Warszawskich	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 1020mb	Budowa chodnika w połączeniu z remontem jezdni	chod. 470 000 jezd. 1 300 000 Razem 1 770 000	1 770 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Siedlce
45	Ul. Brzechwy	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 130 mb		chodnik 48 000	48 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Stogi-Przeróbka
46	Ul. Hoża	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 250 mb		chodnik 110 000	110 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Stogi-Przeróbka
47	ul. Beethovena odc. Wyczółkowskiego - Schuberta)	zdjęcie po realizacji	remont chodnika 1510 mb	Remont chodnika łącznie z likwidacją częściową zieleni i budową zatoki autobusowej	chodnik 820 000	820 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Suchanino
48	Ul. Kowalska (odcinek od ul. Na Piaskach do ul. Podwale Staromiejskie)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 80 mb	remont chodnika z jednoczesnym zwiększeniem miejsc postojowych na powierzchni ok.. 800 m2	chodnik 150 000	150 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Śródmieście
49	Ul. Pohulanka (odcinek od ul. Kartuskiej do kościoła)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 160 mb, utwardzenie	jednocześnie określić miejsca parkingowe	chodnik 76 500 miejsca postojowe 30 000 Razem	106 500,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Śródmieście
50	Ul. Wały Jagiellońskie (dojsście od ul. Huciska do przystanku tramwajowego)		budowa nowego chodnika 70 mb		chodnik 80 000	80 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Śródmieście
51	Ul. Warzywnicza (odcinek od ul. Świętojańskiej do ul. Straganiarskiej)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 70 mb		chodnik 28 000	28 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Śródmieście
52	ul. Podgarbary	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 100 mb	Remont chodnika łącznie z przebudową nawierzchni jezdni - nawierzchnia kamienna	chodnik 40 000 jezdni 145 000 Razem 185 000	185 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Śródmieście
53	Ul. Norblina	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 200 mb		chodnik 90 000	90 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	VII Dwór

54	Ul. Orłowskiego	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 145 mb		chodnik 33 000	33 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	VII Dwór
55	Ul. Własna Strzecha	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 220 mb		chodnik 43 000	43 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Wrzeszcz Górny
56	Ul. Wróblewskiego	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 170 mb		chodnik 72 000	72 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Wrzeszcz Górny
57	Ul. Rybacka 1	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 80mb		chodnik 60 000	60 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Żabianka
					Razem zł	13 444 500,00 zł	Razem %	94,74%	

lp	ulica / lokalizacja chodnika	zdjęcia	długość chodnika kwalifikowanego do remontu / budowy (mb)	uwarunkowania realizacyjne	koszty realizacji	koszt razem	Termin realizacji	Wykonanie (stopień zaawansowania robót w %)	Dzielnica Administracji Gdańska
1	ul. Korzeniowskiego	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 680 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 710 mb		330 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Brzeźno
2	ul. Zimna		remont istniejącego chodnika 40 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 40 mb		56 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Chełm - Gdańsk Południe
3	ul. Mjr Słabego	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 210 mb	wybudowano nowy chodnik o dł. 210 mb		123 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Matarnia
4	ul. Twarda	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika na długości 510 m	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 510 mb		405 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Młyniska
5	ul. Wyzwolenia (odc. Od ul. Marynarki Polskiej do ul. Wrzosa)	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 540 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 540 mb		243 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Nowy Port
6	ul. Polanki (odcinek od ul. Abrahama do ul. Bażyńskiego)	zdjęcie po realizacji	budowa nowego chodnika 200 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 200 mb		90 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Oliwa
7	ul. Ramulła	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 140 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 170 mb		84 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Orunia - Św. Wojciech - Lipce
8	ul. Grabowa	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 140 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 130 mb		42 000,00 zł	Od 16.04.2014 do 30.11.2014	100	Orunia - Św. Wojciech - Lipce
9	ul. Jasna	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 340 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 340 mb		96 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Siedlce
10	ul. Dickensa		remont istniejącego chodnika 490 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 500 mb		300 000,00 zł	Od 07.04.2014 do 30.11.2014	100	Stogi - Przeróbka
11	ul. Dmowskiego	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 240 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 210 mb		600 000,00 zł	Od 10.04.2014 do 30.11.2014	100	Wrzeszcz
12	ul. Waryńskiego	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika 195 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 195 mb		225 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Wrzeszcz Dolny

13	ul. Bitwy Oliwskiej	zdjęcie po realizacji	remont istniejącego chodnika na długości 220 mb	wykonano remont istniejącego chodnika o długości 205 mb		105 000,00 zł	Od 09.04.2014 do 30.11.2014	100	Żabianka Wejhera - Tysiąclecia
					Razem:	2 699 000,00 zł		100%	